Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Aluminium, veuillez visiter :
bpaluminium.fr/annales-sujets-et-corriges

Brevet Professionnel
Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse
450-23309 S

Session 2007

DOSSIER TECHNIQUE-DT

Ce dossier est composé de 2 documents repérés DT 1 / 2 à DT 2 / 2

DOCUMENTS

DT 1/2. : Mise en situation et travail demandé
DT 2/ 2 : Barême

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3 – Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	Page de garde DT

Lors d'une réunion de chantier l'architecte constate que l'ensemble repère 21 situé dans la chambre 5 n'a pas été réalisé conformément au descriptif qui prévoyait l'emploi de profilés à rupture de pont thermique.

Votre entreprise se trouve donc dans l'obligation de déposer l'ouvrage et de le remplacer par un ensemble conformes aux prescriptions.

TRAVAIL DEMANDE

Rédaction du mode opératoire de dépose après visite sur le site d'intervention, vous indiquerez les préventions des risques professionnels.
Réalisation des différentes phases de dépose de l'ensemble et démontage complet des ensembles et des composants.
Identification et repérage en vue du stockage des différents constituants de l'ouvrage à l'aide des documents DTC1/2 et DTC2/2

Vous disposez de 30 mn pour la rédaction du mode opératoire qui est à rendre impérativement avant tout commencement de dépose.

Les composants de l'ouvrage seront entièrement démontés.
Les accessoires et quincailleries seront remontés et resserrés en vue d'un réemploi.
Les profilés seront débarrassés des accessoires, joints, vis.....
Les joints seront mis à part car ils seront considérés comme déchets
Les composants seront regroupés sur le poste de travail et identifiés au moyen d'étiquettes

Ouvrage	Ensemble composé	Date :		Candidat N°

BAREME DÉTAILLÉ

Dépose d'un ouvrage complexe

Résultats attendus:	Positionnement -- (0%)	- (25%)	= (50%)	+ (75%)	++ (100%)	Barème/pts
Le mode opératoire de dépose respecte la chronologie de démontage.						10
Les risques professionnels sont repérés dans le mode opératoire de dépose.						10
Les moyens de prévention des risques sont indiqués dans le mode opératoire de dépose.						10
Les prescriptions concernant la sécurité sont respectées lors de la dépose et la manutention des éléments.						5
Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement regroupés sur le poste de travail et n'ont subi aucune détérioration.						5
Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement identifiés.						10
Les éléments non récupérables sont correctement triés.						5
Le site de dépose est propre.						5

Observations générales:	Correcteur(s):	Total :	/60pts
		Note proposée :	/20

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E – Travaux spécifiques :implantation d'ouvrages complexes	DT 2/2

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.